

G/R

TERRITOIRE DE RUHENGERI.-

Territoire

du RUANDA-URUNDI

RUANDA-URUNDI

GEWEST

N° 1101 /T.P.

Rappeler dans la réponse la date et le numéro.

In het antwoord vermelden:
nummer en dagtekening.

Réponse au n°
Antwoord op n°

du 19.....
van

ANNEXE
Bijlage

OBJET :
Voorwerp

Habitation n° II7.-

Ruhengeri, le 9 avril 1952.-
de



Monsieur le Chef de Service,

Minutée par :
Geminuteerd door :

Copiée par :
Ageschreven door :

Collationnée par :
Gecollationneerd door :

Reçue le :
Ontvangen de :

J'ai l'honneur de vous faire parvenir
ci-joint en 4 exemplaires, l'extrait du carnet
d'attachement ainsi que le procès-verbal dres-
sé à l'appui de la facture n° 65/52/C.R. II7
du 8 mai 1952 de Monsieur MASSART.-

Le Fonctionnaire Dirigeant,

D. NEVEJANS.-

Monsieur le Chef de Service
des Travaux Publics du
Ruanda - Urundi

à
USUMBURA.-

G/R

RESIDENCE DU RUANDA
TERRITOIRE DE RUHENGARI.-

PROCES-VERBAL.-

Je soussigné NEVEJANS, Daniel, Fonctionnaire
dirigeant des travaux exécutés par Monsieur MASSART à Ruhengeri
en ce qui concerne la maison n° II7 suivant cahier spécial des
charges n° 37/T.P. de 1951, déclare qu'en date du 9 mai 1952,
les travaux suivants ont été exécutés et terminés: préparation
terrain, terrassements, fouilles, remblai, semelles béton cyclo-
péen et maçonnerie fondations moellons.-

Fait à Ruhengeri, le 9 mai 1952.-

Le Fonctionnaire Dirigeant,-

D. NEVEJANS.-



G/R.

MOIS DE MAI 1952.-

TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI
RESIDENCE DU RUANDA
TERRITOIRE DE RUMENGERI.-

EXTRAIT D'ATTACHEMENT PERIODE DU 24 MARS AU 9 MAI 1952.-

	Maçons	Charpentiers	Aides	Ciment ti	Sable	Pierres	Briques	Bois de charpen- te	Divers	Futs d'eau	Fer à béton	Travaux exécutés	Approbation et vis du chef de chan- tier et fonction- naire dirigeant.-
24/3/52	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	tracage et terrassements	
25/3/52	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	"	
26/3/52	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	"	
27/3/52	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	"	
28/3/52	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	"	
29/3/52	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	"	
30/3/52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	"	
31/3/52	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	"	
1/4/52	3	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	Terrassements	
2/4/52	2	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	"	
3/4/52	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	"	
4/4/52	2	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	"	
5/4/52	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	"	
6/4/52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	"	
7/4/52	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	"	
8/4/52	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	"	
9/4/52	8	-	22	324	4m3	1	-	-	-	-	-	"	
10/4/52	9	-	23	946	4m3	1	-	-	-	-	2	Fondation en béton	
11/4/52	7	-	20	904	1 m3	1	-	-	-	-	1	"	
12/4/52	9	-	22	951	1m3	1	-	-	-	-	2	"	
13/4/52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	"	
14/4/52	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	"	
15/4/52	7	-	28	1334	3m3	1	-	-	-	-	1	"	
16/4/52	9	-	20	1260	2m3	1	-	-	-	-	1	"	
17/4/52	10	-	15	1260	3m3	1	-	-	-	-	3	"	
18/4/52	10	-	20	336	-	2	-	-	-	-	3	"	
19/4/52	11	-	22	420	2m3	12	-	-	-	-	2	"	
20/4/52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	"	
21/4/52	17	-	22	740	2m3	1	-	-	-	-	2	"	
22/4/52	12	-	27	746	2m3	2	-	-	-	-	6	"	
23/4/52	15	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	"	

...../.....

Dates	Maçons	Charpentiers	Aides	Ciment mortier	Sable	PIERRES	Briques	Bois de charpente	Divers	Puits d'eau	Fer à béton	Travaux exécutés	Approbation et visa du chef de chantier et fonc- tionnaire dirigeant
24/4/52	19	-	34	1176	2	6	-	-	-	-	-		
25/4/52	19	-	31	1008	2	5	-	-	-	-	8		
26/4/52	17	-	32	1008	2	3	-	-	-	-	-	Fondation	
28/4/52	10	-	24	294	1	3	-	-	-	-	6		
29/4/52	12	-	45	420	3	2	-	-	-	-	12		
30/4/52	18	-	23	-	2	2	-	-	-	-	-		
2/5/52	19	-	31	840	-	4	-	-	-	-	-	Fondation	
3/5/52	26	-	48	1764	3	-	-	-	-	10	-	"	
5/5/52	19	-	31	135	-	-	-	-	-	-	-	"	
6/5/52	19	-	30	1236	-	4	-	-	-	10	-	"	
7/5/52	20	-	35	800	-	4	-	-	-	-	-	"	
8/5/52	4	-	26	200	1	4	-	-	-	10	-	"	
9/5/52	5	-	25	500	2	3	-	-	-	4	-	" terminées	

LE FONCTIONNAIRE DIRIGEANT, D. NEVEJANS.-

Nevejans