

ENTREPRISES MASSART
KIGALI.

RUHENGARI



/ FACTURE /

LE GOUVERNEMENT DU RAUNDA-URUNDI
N° .../52/GR/II7

DOIT:
Ruhengeri, le I AOUT 1952

Construction d'une maison d'habitation à Ruhengeri
suivant cahier spécial des charges N° 37/TP de 1952 ; plan II7
Total Entreprises : 828.321 Frs.

Avancement des travaux :

1/ Maçonnerie	20.000 Frs
2/ Charpente	20.000 -
3/ Crépis extérieurs	10.948 -
Enduits intérieurs	20.000 -
5/ Rejointoyage	5.720 -
	<u>76.668 Frs.</u>

Certifié sincère et véritable et arrêté à la somme de
SEPTANTE SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE HUIT Francs.

Le Fonctionnaire Dirigeant,
Mr NEVEJANS,

L'Entrepreneur,
E. MASSART,

Payer à l'ordre de la Banque Commerciale du Congo à Usumbura,
Fait à Ruhengeri, le I AOUT 1952,

EXTRAIT DU CAHIER D'ATTACHEMENT PERIODE DU 1^{er} JUIN AU 31 JUILLET 1952

Dates	Maçons	Charpen- tiers	Aides	Ciment sorti	Sable	Pierres	Briques	Bois de charpen- te	Divers	Fer à béton	Futs d'eau	Travaux exécutés	Approbation et visa du Chef de chantier et fonctionnaire dirigeant
14/6	18	-	39	1 50	2	1	1.000	-	-	-	-	Murs élévation	
16/6	14	-	40	1 50	2	1	750	-	-	-	10	"	
17/6	19	-	28	600	3	1	750	-	-	-	-	"	
18/6	20	-	35	1 50	3	1	500	-	-	-	10	"	
19/6	17	-	39	500	3	1	500	-	-	-	-	"	
20/6	18	-	18	600	1	1 1/2	500	-	-	-	-	"	
21/6	18	-	19	500	2	1	750	-	-	-	-	"	
23/6	16	-	19	750	1	-	500	-	-	-	10	"	
24/6	18	-	20	500	3	3	300	-	-	-	-	"	
		-	22	300	1	-	500	-	-	-	-	"	
		-		500	2	1/2	1 50	-	-	-	-	"	
		-			1	1	300	-	-	-	-	"	
		-					2.000	-	-	-	-	"	
		-					2.000	-	-	-	-	"	
		-					500	-	-	-	6	"	
7/7	14	-	18	800	2	-	800	-	-	-	8	"	
8/7	16	-	19	600	3	-	500	-	-	-	12	"	
9/7	15	-	26	1.000	5	-	2.000	-	-	-	-	"	
10/7	12	-	15	500	1 1/2	-	500	-	-	-	10	Induit intérieur	
11/7	15	-	15	800	1	-	-	-	-	-	-	-	
12/7	15	-	19	300	1 1/2	-	-	-	-	-	-	Maçons	
13/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14/7	11	-	15	800	4	-	-	-	-	-	-	Maçons	
15/7	15	-	20	800	1	-	1.300	-	-	-	8	"	
16/7	15	-	17	700	3 1/2	-	1.300	-	-	-	-	"	
17/7	16	-	21	850	4 1/2	-	2.500	-	-	-	12	Induit intérieur et extérieur	
18/7	11	-	20	850	4	-	1.000	-	-	-	-	Rejointoyage	
19/7	16	-	15	700	3 1/2	-	200	-	-	-	11	-	
20/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22/7	16	-	19	200	1	-	-	-	-	-	-	Rejointoyage	
23/7	17	-	13	800	4	-	-	-	-	-	8	"	

Dates	Maçons	Charpen-	Aides	Ciment	Sable	Pierres	Briques	Bois de charpen-	Divers	Fer à béton	Futs d'eau	Travaux exécutés	Approbation et visa du Chef de chantier et fonctionnaire dirigeant.
24/7	15	-	17	600	3	-	-	-	-	-	-	Rejointoyage	
25/7	11	-	13	700	3 1/2	-	-	-	-	-	8	"	
26/7	11	-	15	900	"	-	-	-	-	-	-	"	
28/7	11	-	17	750	3	-	-	-	-	-	-	"	
29/7	15	-	16	600	4	-	-	-	-	-	8	"	
30/7	11	6	23	600	2	-	-	-	-	-	-	"	
31/7	11	6	22	600	2	-	-	-	-	-	-	"	

LE FONCTIONNAIRE DIRIGEANT,

D. M. VEJANS, -